



2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme	3
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	3
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	3
1.3- 2024 Yılında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	4
1.4- 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
2- 2024 Yılı Proje Uygulamaları	6
2.1- Devam Eden Projeler	6
2.2- Tamamlanan Projeler	10
2.3- Proje Tamamlama Raporları	14
EK-1: 2024 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	17
EK-2: 2024 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	18

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2024 yılında gerçekleşen toplam yatırım harcaması 252.358.399,28 TL.'dir. Bu yatırımın 243.600.368,22 TL.'si hazine yardımlarıyla, 8.758.031,06 TL.'si Üniversitemizin öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %96,5'ini Hazine yardımları, %3,5'ini öz gelirler oluşturmıştır.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2010 yılında 6005 sayılı Kanunla Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş; 2011 yılında 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitemize bağlanmış; 2012 yılında 6287 sayılı Kanunla Üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Veteriner Fakültesi olmak üzere 20 fakülte;

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 yüksekokul;

Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 7 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde 28.100 lisans, 4.299 ön lisans, 7.035 lisans üstü öğrencisi olmak üzere toplam 39.434 öğrenci öğrenim görmekte; 1.869 akademik, 2.519 idari, 605 işçi olmak üzere toplam 4.993 personel hizmet vermektedir.

1.3- 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

➔ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

- 15.09.2023 tarihinde ihalesi yapılan, 13.10.2023 tarihinde KDV hariç 66.893.858,28 TL. sözleşme bedeliyle sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanan Mühendislik Fakültesi Laboratuvar B-C Blokları İkmal İnşaatı Yapım İşi 2024 yılında tamamlanmıştır.
- Hayırsever tarafından kaba inşaatının bir kısmı yaptırılarak Üniversitemize devredilen Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO binası, 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınmış ve ikmal inşaatının ihale hazırlıklarına başlanmıştır.
- Üniversitemiz yerleşkelerinde ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına devam edilmiş, etüt-proje işleri ile mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

➔ Sağlık Sektörü

- Yıl içinde, Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş, Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım onarımlar yaptırılmıştır.

➔ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

- Yıl içinde, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2024 yılı yatırım programında yer alan 7 adet projenin toplam program ödeneği 263.258.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 51.480.000 TL. artışla toplam ödenek 314.738.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yatırım ödeneğindeki artış oranı %20 olmuştur. Yıl içinde toplam 252.358.399,28 TL. yatırım harcaması yapılmış ve %80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

➔ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 125.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 51.480.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 176.480.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %41'dir. Eğitim sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 147.822.943,75 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %84 olmuştur.

➔ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 1 adet projenin program ödeneği 130.800.000 TL.'dir. Yıl içinde ödenek revizesi yapılmamıştır. Proje için yıl içinde toplam 97.077.455,53 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %74 olmuştur.

➔ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 1 adet projenin program ödeneği 7.458.000 TL.'dir. Proje için yıl içinde toplam 7.458.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2- 2024 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2011H03-1423
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Mühendislik Fak.(62.000 m2) Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO İkmal (4.500 m2)
Başlama-Bitiş	2011-2025
Proje Tutarı	494.500.000 TL. (Revize: 531.448.000 TL.)
Açıklama	Projenin 2024 yılı yatırım programındaki ödeneği 61.000.000 TL olup, yıl içerisinde yapılan revizeyle 97.548.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve 2024 yılı nakdi gerçekleşmesi %100 olmuştur. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar B-C Blokları İkmal İnşaatı Yapım İş: İhalesi 15.09.2023 tarihinde yapılan, sözleşmesi 13.10.2023 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 80.272.630 TL. olan iş için 2024 yılında 79.648.000 TL. ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır. Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO İkmal İnşaatı Yapım İş: Hayırsever tarafından kaba inşaatının bir kısmı yaptırılarak Üniversitemize devredilen Ereğli Sağlık Hizmetleri MYO binası 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınmış ve ikmal inşaatı işinin ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 4.500 m2 kapalı alana sahip binanın 2025 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır.

Resim 1: Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları



Resim 2: Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları



Sektör	Eğitim
Proje No	2023H03-212727
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Kn.El.Su Çev.D. D.Gaz Yol Isı Mrk. Art. Trf. Tlf. Peyzaj
Başlama-Bitiş	2023-2025
Proje Tutarı	42.000.000 TL. (Revize: 51.432.000 TL.)
Açıklama	Projenin 2024 yılı yatırım programındaki ödeneği 30.000.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 43.432.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 33.737.514,52 TL.'si harcanmış ve 2024 yılı nakdi gerçekleşmesi %78 olmuştur. Proje kapsamında Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Peyzaj, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş, Köyceğiz Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Altyapı (OG, AG, Doğalgaz) Yapım İş, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakülte İnşaatı Önü Hafriyat Kazı İş yaptırılmıştır.

Resim 3: Köyceğiz Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Peyzaj, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş



Resim 4: Köyceğiz Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Altyapı (OG, AG, Doğalgaz) Yapım İşi



Resim 5: Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakülte İnşaatı Önü Hafriyat Kazı İşi



2.2- Tamamlanan Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2024H03-232647
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Etüt-Proje
Başlama-Bitiş	2024-2024
Proje Tutarı	1.000.000 TL. (Revize: 1.800.000 TL.)
Açıklama	Projenin 2024 yılı yatırım programındaki ödeneği 1.000.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 1.800.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve 2024 yılı nakdi gerçekleşmesi %100 olmuştur. Proje kapsamında Necmettin Erbakan Müzesi ve Kültür Merkezi Avan Projesi Hazırlanması İşi yaptırılmıştır.

Sektör	Eğitim
Proje No	2024H03-232653
Proje Adı	Yayın Alımı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama-Bitiş	2024-2024
Proje Tutarı	8.000.000 TL. (Revize: 7.200.000 TL.)
Açıklama	Projenin 2024 yılı yatırım programındaki ödeneği 8.000.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 7.200.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve 2024 yılı nakdi gerçekleşmesi %100 olmuştur. Proje kapsamında, Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları yapılmıştır.

Sektör	Eğitim
Proje No	2024H03-233359
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2024-2024
Proje Tutarı	25.000.000 TL. (Revize: 26.500.000 TL.)
Açıklama	Projenin 2024 yılı ödeneği 25.000.000 TL. olup, yıl içerisinde yapılan revizelerle 26.500.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 25.437.429,23 TL.si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %96 olmuştur. Proje kapsamında, Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat ve mefruşat alımları, bina bakım onarımları, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları yapılmıştır.

Resim 6: YADAM Binası Tadilat İşİ



Sektör	Sağlık
Proje No	2024I00-219278
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Büyük Onarım, Makine Teçhizat
Başlama-Bitiş	2024-2024
Proje Tutarı	130.800.000 TL.
Açıklama	Projenin 2024 yılı yatırım programındaki ödeneği 130.800.000 TL.'dir. Bu ödeneğin 97.077.455,53 TL.'si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %74 olmuştur. Proje kapsamında 42.122.040,71 TL. harcama yapılarak hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır. 54.955.414,82 TL. harcama yapılarak Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımları yapılmıştır.

Resim 7: NEÜ Eski Sağlık Yerleşkesi Binalarında Muhtelif Tadilat ve Tamamlama Yapım İşİ



Sektör	DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
Proje No	2023K12-191896
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Proje Desteği
Başlama-Bitiş	2024-2024
Proje Tutarı	4.253.000 TL.
Açıklama	Projenin 2024 yılı ödeneği 4.253.000 TL.'dir. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.

2.3- Proje Tamamlama Raporları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-232647			2024H03-232647		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.			İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Etüt-proje			Etüt-proje		
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024			2024-2024		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	1.000.000	-	-	1.800.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-232653			2024H03-232653		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024			2024-2024		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	8.000.000	-	-	7.200.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)	-	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233359			2024H03-233359		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının yapılması.			Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024			2024-2024		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	25.000.000	-	-	26.500.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)	-	25.437.429,23	-	-	25.437.429,23	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024I00-219278			2024I00-219278		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dış Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımlarının yapılması, Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.			Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dış Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımlarının yapılması, Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Makine Teçhizat, Büyük Onarım			Makine Teçhizat, Büyük Onarım		
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024			2024-2024		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	130.800.000	-	-	130.800.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)	-	97.077.455,53	-	-	97.077.455,53	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024K12-234103			2024K12-234103		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemizce yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemizce yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2024-2024			2024-2024		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	7.458.000	-	-	7.458.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)	-	7.458.000	-	-	7.458.000	-

2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2023 Sonu Kümülatif Harcama	2024 Yılı Program Ödenek	2024 Yılı Revize Ödenek	2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
Tarım						
Madencilik						
İmalat						
Enerji						
Ulaştırma-Hab.						
Turizm						
Konut						
Eğitim	5	570.500.000	227.800.000	125.000.000	176.480.000	147.822.943,75
Sağlık	1	130.800.000	0	130.800.000	130.800.000	97.077.455,53
D.Kamu Hizm.						
-İktisadi						
-Sosyal	1	7.458.000	0	7.458.000	7.458.000	7.458.000,00
TOPLAM	7	708.758.000	227.800.000	263.258.000	314.738.000	252.358.399,28

2024 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Eğitim

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2023 Kümülatif Harcama	2024 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2024 Revize Ödenek	2024 Harcama
2011H03-1423	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2025	Konya	494.500.000 531.448.000	219.800.000 215.800.000	61.000.000	36.548.000		97.548.000	79.648.000,00
Alt Proje	Mühendislik Fakültesi	Özel Bütçe	2025		284.500.000 295.448.000	219.800.000 215.800.000	40.000.000	39.648.000 23.648.000 Likit Ödenek 20.000.000 K.İçi Aktarma (+) -4.000.000 Tasarruf Kesintisi		79.648.000	79.648.000,00
Alt Proje	Ereğli MYO	Özel Bütçe	2025		210.000.000	0	21.000.000	-21.000.000 15.000.000 Likit Ödenek -33.900.000 K.İçi Aktarma (-) -2.100.000 Tasarruf Kesintisi		0	0,00
Alt Proje	Ereğli Sağlık Hizm. MYO İkmal	Özel Bütçe	2025		0 26.000.000	0	0	17.900.000 17.900.000 K.İçi Aktarma (+)		17.900.000	0,00
2023H03-212727	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2025	Konya	42.000.000 51.432.000	8.000.000	30.000.000	13.432.000 6.432.000 Likit Ödenek 10.000.000 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği -3.000.000 Tasarruf Kesintisi		43.432.000	33.737.514,52
2024H03-232647	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2024	Konya	1.000.000 1.800.000	0	1.000.000	800.000 900.000 Likit Ödenek -100.000 Tasarruf Kesintisi		1.800.000	1.800.000,00
2024H03-232653	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2024	Konya	8.000.000 7.200.000	0	8.000.000	-800.000 -800.000 Tasarruf Kesintisi		7.200.000	7.200.000,00
2024H03-233359	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2024	Konya	25.000.000 26.500.000	0	25.000.000	1.500.000 4.000.000 Likit Ödenek 4.000.000 Gelir Fazlası Ödenek -4.000.000 K.İçi Aktarma (-) -2.500.000 Tasarruf Kesintisi		26.500.000	25.437.429,23
TOPLAM					570.500.000	227.800.000	125.000.000	51.480.000		176.480.000	147.822.943,75

2024 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Sağlık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2023 Kümülatif Harcama	2024 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2024 Revize Ödenek	2024 Harcama
2024I00-219278	Muhtelif İşler	Özel Bütçe (Döner Sermaye)	2024	Konya	130.800.000	0	130.800.000 (4.800.000)	0		130.800.000	97.077.455,53
Alt Proje	Büyük Onarım	Özel Bütçe	2024		71.000.000	0	71.000.000	0		71.000.000	42.122.040,71
Alt Proje	Makine Teçhizat	Özel Bütçe (Döner Sermaye)	2024		59.800.000	0	59.800.000 (4.800.000)	0		59.800.000	54.955.414,82
TOPLAM					130.800.000	0	130.800.000	0		130.800.000	97.077.455,53

Sektör Adı : DKH - Sosyal

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2023 Kümülatif Harcama	2024 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2024 Revize Ödenek	2024 Harcama
2024K12-234103	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	Özel Bütçe	2024	Konya	7.458.000	0	7.458.000	0		7.458.000	7.458.000,00
TOPLAM					7.458.000	0	7.458.000	0		7.458.000	7.458.000,00

GENEL TOPLAM					708.758.000	227.800.000	263.258.000	51.480.000		314.738.000	252.358.399,28
--------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	------------	--	-------------	----------------