



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme	3
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	3
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	3
1.3- 2019 Yılında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	4
1.4- 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
2- 2019 Yılı Proje Uygulamaları	6
2.1- Devam Eden Projeler	6
2.2- Tamamlanan Projeler	11
EK-1: 2019 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	17
EK-2: 2019 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	18

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2019 yılında gerçekleşen yatırım harcaması 96.534.805 TL.'dir. Bu yatırımın 93.942.811 TL.'si hazine yardımlarıyla, 2.591.994 TL.'si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %97'sini Hazine yardımları, %3'ünü öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2010 yılında 6005 sayılı Kanunla Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş; 2011 yılında 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitemize bağlanmış; 2012 yılında 6287 sayılı Kanunla Üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Veterinerlik Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 20 fakülte;

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 yüksekokul;

Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 8 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde 26.812 lisans, 3.671 ön lisans, 4.669 yüksek lisans ve 979 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 36.131 öğrenci öğrenim görmektedir; 1.956 akademik, 1.143 idari, 482 sözleşmeli, 343 işçi olmak üzere toplam 3.924 personel hizmet vermektedir.

1.3- 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Konya'nın 2. Devlet Üniversitesi olarak 2010 yılında kurulan Üniversitemiz çok yerleşkeli bir yapıya sahiptir. Üniversitemizin bazı birimleri kendilerine ait kalıcı binalarda hizmet vermekte iken, bazı birimleri şehrin muhtelif yerlerinde tahsis edilen binalar ile kiralanan binalarda hizmet vermektedirler. Bu nedenle Üniversitemizin öncelikli hedefleri Köyceğiz Kampüsünde kalıcı binalar inşa etmek ve kampüs altyapı işlerini tamamlamak olmuştur.

Eğitim sektöründe 2019 yıl sonu itibarıyla;

- Yapımına 2015 yılında başlanılan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (25.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %100'e,
- Yapımına 2015 yılında başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (62.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %37'ye,
- Yapımına 2015 yılında başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları (17.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %75'e,
- Yapımına 2017 yılında başlanılan Kampüs Altyapı 1. Kısım İkmal inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %100'e ulaşmıştır.

Ayrıca yıl içinde mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

→ Sağlık Sektörü

- Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı bloklarının ekonomik ömrünü doldurmuş olması, bazı bloklarının ise fiziki şartlarının yetersiz olması nedenleriyle, ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından yapılan ve 2014 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni bina inşaatı 2018 yılında tamamlanmış ve yeni binalar hizmet vermeye başlamıştır.
- Yapımına 2018 yılında başlanılan Diş Hekimliği Fakültesi (10.800 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı 22'ye ulaşmıştır.

Ayrıca yıl içinde Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi eski bloklarının bakım onarımları yaptırılmıştır.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

2019 yılı yatırım programı kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programında yer alan 9 adet projenin toplam program ödeneği 82.076.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 22.374.000 TL. artışla toplam ödenek 104.450.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yatırım ödeneğindeki artış oranı %27 olmuştur. Yıl içinde toplam 96.534.804,85 TL. yatırım harcaması yapılmış ve %92 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

➔ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 33.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 23.632.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 56.632.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %72'dir. Eğitim sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 56.629.061,71 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

➔ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 3 adet projenin program ödeneği 47.420.000 TL. iken, yıl içinde yapılan revizelerle 1.258.000 TL. azalmış ve sektörün toplam revize ödeneği 46.162.000 TL. olmuştur. Program ödeneğindeki azalma oranı %3 olmuştur. Sağlık sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 38.249.743,14 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %83 olmuştur.

➔ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 1 adet projenin program ödeneği 1.656.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan proje için yıl içinde toplam 1.656.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2- 2019 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2011H037160 (KOP)
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Mühendislik Fak.(62.000 m2)
Başlama-Bitiş	2011-2020
Maliyeti	172.663.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı yatırım programındaki ödeneği 27.000.000 TL olup, yıl içerisinde yapılan revizelerle 37.229.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 37.226.788 TL.'si harcanmış ve 2019 yılı nakdi gerçekleşmesi % 99,9 olmuştur. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (45.000 m2): Önceki ihale sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yeni ihalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 28.01.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 124.962.000 TL. olan iş için 2019 yılında 37.226.788,63 TL. ödeme yapılmıştır. İnşaatın fiziki gerçekleşme oranı %37'ye ulaşmıştır. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 32.343.000 TL. olan işin yüklenicisi taahhüdünü yerine getirmediği için 2019 yılı bütçesinden harcama yapılmamış, fiziki gerçekleşme oranı %75'te kalmıştır.

Resim-1, 2: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları



Resim-3: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları



Sektör	Sağlık
Proje No	2013I000440
Proje Adı	Hastane İnşaatı (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Hastane İnşaatı (96.500 m ²), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2013-2019
Maliyeti	273.568.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı yatırım programındaki ödeneği 27.220.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 18.220.000 TL olmuştur. 2019 yılında toplam 17.514.391,69 TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi %96 olmuştur. İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.660 TL. olan “Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İş” için 2019 yılında TOKİ’ye 14.720.000,00 TL. ödeme yapılmıştır. Yeni hastane binası tamamlanarak hizmete alınmış olup, TOKİ’ye olan ödemeler devam etmektedir. Yeni hastane binasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 2019 yılında 2.794.391,69 TL harcama yapılmıştır.

Resim-4: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi



Sektör	Sağlık
Proje No	2016I000391
Proje Adı	Diş Hekimliği Hastanesi (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Hastane İnşaatı (10.800 m ²) Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2016-2019
Maliyeti	23.930.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı yatırım programındaki ödeneği 16.200.000 TL. olup, yıl içinde revize yapılmamıştır.. 2019 yılında toplam 8.993.351,45 TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi %56 olmuştur. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi: Önceki ihale sözleşmesinin yüklenicinin isteğiyle feshedilmesi üzerine yeni ihalesi 25.10.2019 tarihinde yapılan, sözleşmesi 21.11.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 18.746.660 TL. olan iş için 2019 yılında 2.993.356,04 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %22 olmuştur. Diş Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 2019 yılında 5.999.995,41 TL. harcama yapılmıştır.

Resim-5: Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi



Sektör	Sağlık
Proje No	2018I000050
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Büyük Onarım, Makine Teçhizat
Başlama-Bitiş	2019-2019
Maliyeti	8.243.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı yatırım programındaki ödeneği 4.000.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 11.742.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Proje kapsamında 4.393.168 TL. harcama yapılarak Hastane eski bloklarının bakım-onarım ve tadilatları yaptırılmış, 7.348.832 TL. harcama yapılarak Hastane yeni bloklarında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Eski Meram Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok ve C Blok Binaları hurda malzeme karşılığında yıkılmıştır. Bu işler için sözleşme bedeli olan 180.200 TL tutar yüklenici firmadan mahsup edilmiştir.

Resim-6 : Hastane eski blokları yıkım ve onarım işleri



2.2- Tamamlanan Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2012H032390
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama-Bitiş	2012-2019
Maliyeti	30.564.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı yatırım programındaki ödeneği 2.400.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizyle 6.223.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 6.222.320,03 TL.si harcanmış ve 2019 yılı nakdi gerçekleşmesi % 99,9 olmuştur. Kampüs Altyapı Birinci Kısım İkmal İnşaatı Yapım İş: İhalesi 26.01.2017 tarihinde yapılan, sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 24.828.934,60 TL. olan iş için yıl içinde 5.950.885,23 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %100 olmuştur. İş kapsamında yaklaşık 4.500 metre 4 Şeritli asfalt yol, 50 metre uzunluğunda 20 metre açıklığında köprü, 1 adet dağıtım trafosu, 9.500 metre tretuvar bordürü, 3.600 metre kanalizasyon hattı, 3.200 metre yağmursuyu hattı, 1.200 metre galeri hattı, 900 metre su hattı, 5.500 metre doğalgaz hattı, 360 metre betonarme menfez, 680 metre betonarme duvar, 460 metre taş duvar, 10.200 m. XLPE (Orta gerilim) kablo, 8.000 m. Fiber optik kablo imalatları ile birlikte yaklaşık 1.938.221 m3 toprak hareketliliği (yarma/dolgu) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içinde yaptırılan “Ortak Derslikler Binası B Blok Isı Merkezi Yapım İş” için 100.182,00 TL, “Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Laboratuvar ve Atölyeleri Elektrik Altyapı Yapım İş” için 38.940,00 TL, “Merkezi Laboratuvar Binası Altyapı Onarım İş” için 83.103,93 TL, “Merkezi Laboratuvar Binasının Kanalizasyon Hattının Merkezi Sisteme Bağlantısının Yapılması İş” için 21.240,00 TL. harcama yapılmıştır.

Resim-7: Altyapı İnşaat Faaliyetleri



Sektör	Eğitim
Proje No	2019H031670
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2019-2019
Maliyeti	12.080.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı ödeneği 3.000.000 TL. olup, yıl içerisinde yapılan revizelerle 12.080.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 12.079.953,06 TL.si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Proje kapsamında, Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat ve mefruşat alımları, bina bakım onarımları, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları yapılmış, ayrıca “Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Geçici Kabul Eksikliği Tamamlama İşİ” yaptırılmıştır.

Resim-8: 15 Temmuz Kampüsü Rektörlük Binası Onarımı



Sektör	Eğitim
Proje No	2019H031650
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama-Bitiş	2019-2019
Maliyeti	500.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, yıl içinde yapılan revizeyle 1.100.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Proje kapsamında, Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları için yapılmıştır.

Sektör	DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
Proje No	2019K120070
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Proje Desteği
Başlama-Bitiş	2019-2019
Maliyeti	1.656.000 TL.
Açıklama	Projenin 2019 yılı ödeneği 1.656.000 TL olup, yıl içinde revize yapılmamıştır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur. Ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.

Proje Tamamlama Raporları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2012H032390			2012H032390		
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (KOP)			Kampüs Altyapısı (KOP)		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz kampüsünde ihtiyaç duyulan yol, köprü, trafo, kanalizasyon hattı, yağmursuyu hattı, su isale hattı, doğalgaz hattı, telefon hattı gibi altyapı tesislerinin yapılması.			Üniversitemiz kampüsünde ihtiyaç duyulan yol, köprü, trafo, kanalizasyon hattı, yağmursuyu hattı, su isale hattı, doğalgaz hattı, telefon hattı gibi altyapı tesislerinin yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı			Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2019			2012-2019		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	10.700	-	-	57.941	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2014	-	352	-	-	762	-
2016	-	3.349	-	-	6.214	-
2017	-	9.687	-	-	15.664	-
2018	-	21.990	-	-	29.079	-
2019	-	6.222	-	-	6.222	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H031670			2019H031670		
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)			Muhtelif İşler (KOP)		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojileri ile makine teçhizat alımlarının yapılması.			Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojileri ile makine teçhizat alımlarının yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Techizat			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Techizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019			2019-2019		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	3.000	-	-	12.080	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)	-	12.080	-	-	12.080	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H031650			2019H031650		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019			2019-2019		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	500	-	-	1.100	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)	-	1.100	-	-	1.100	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019K120070			2019K120070		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj. (KOP)			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj. (KOP)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019			2019-2019		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	1.656	-	-	1.656	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2019)	-	1.656	-	-	1.656	-

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2018 Sonu Kümülatif Harcama	2019 Yılı Program Ödenek	2019 Yılı Revize Ödenek	2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
Tarım						
Madencilik						
İmalat						
Enerji						
Ulaştırma-Hab.						
Turizm						
Konut						
Eğitim	5	162.664.000	85.063.000	33.000.000	56.632.000	56.629.062
Sağlık	3	305.741.000	238.541.000	47.420.000	46.162.000	38.249.743
D.Kamu Hizm.						
-İktisadi						
-Sosyal	1	1.656.000	0	1.656.000	1.656.000	1.656.000
TOPLAM	9	470.061.000	323.604.000	82.076.000	104.450.000	96.534.805

2019 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Eğitim

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2018 Kümülatif Harcama	2019 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2019 Revize Ödenek	2019 Harcama
2013H031390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	3.600.000	35.000.000	100.000	-100.000		0	0
								-100.000	Prj.Arası Aktarma		
2011H037160	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	125.000.000	40.000.000	27.000.000	10.229.000		37.229.000	37.226.789
Alt Proje	Mühendislik Fakültesi (KOP)		2020		125.000.000	40.000.000	27.000.000	10.229.000		37.229.000	37.226.789
								-2.620.000	Prj.Arası Aktarma		
								-3.823.000	Prj.Arası Aktarma		
								-160.000	Prj.Arası Aktarma		
								9.000.000	Prj.Arası Aktarma		
								7.832.000	Likit Ekleme		
2012H032390	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	30.564.000	10.063.000	2.400.000	3.823.000		6.223.000	6.222.320
								3.823.000	Prj.Arası Aktarma		
2019H031650	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	500.000	0	500.000	600.000		1.100.000	1.100.000
								600.000	Likit Ekleme		
2019H031670	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	3.000.000	0	3.000.000	9.080.000		12.080.000	12.079.953
								2.720.000	Prj.Arası Aktarma		
								160.000	Prj.Arası Aktarma		
								6.200.000	Likit Ekleme		
TOPLAM					162.664.000	85.063.000	33.000.000	23.632.000		56.632.000	56.629.062

2019 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Sağlık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2018 Kümülatif Harcama	2019 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2019 Revize Ödenek	2019 Harcama
2013I000440	Hastane İnşaatı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE (DÖNER SERM.)	2020	Konya	273.568.000	229.568.000	27.220.000 (500.000)	-9.000.000		18.220.000	17.514.392
Alt Proje	İnşaat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE (DÖNER SERM.)	2020	Konya	192.000.000	160.000.000	15.220.000 (500.000)			15.220.000	14.720.000
Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	81.568.000	69.568.000	12.000.000	-9.000.000	Prj.Arası Aktarma	3.000.000	2.794.392
2016I000391	Diş Hekimliği Hastanesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	23.930.000	6.730.000	16.200.000			16.200.000	8.993.351
Alt Proje	İnşaat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	16.930.000	6.730.000	10.200.000			10.200.000	2.993.356
Alt Proje	Makine-Teçhizat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	7.000.000		6.000.000			6.000.000	5.999.995
2018I000050	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	8.243.000	2.243.000	4.000.000	7.742.000		11.742.000	11.742.000
								7.742.000	Likit Ekleme		
TOPLAM					305.741.000	238.541.000	47.420.000	-1.258.000		46.162.000	38.249.743

Sektör Adı : DKH - Sosyal

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2018 Kümülatif Harcama	2019 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2019 Revize Ödenek	2019 Harcama
2019K120070	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	1.656.000	0	1.656.000			1.656.000	1.656.000
TOPLAM					1.656.000	0	1.656.000	0		1.656.000	1.656.000

GENEL TOPLAM	470.061.000	323.604.000	82.076.000	22.374.000	104.450.000	96.534.805
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------