



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- Genel Deęerlendirme	3
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	3
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	3
1.3- 2020 Yılında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	4
1.4- 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
2- 2020 Yılı Proje Uygulamaları	6
2.1- Devam Eden Projeler	6
2.2- Tamamlanan Projeler	10
EK-1: 2020 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	17
EK-2: 2020 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	18

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2020 yılında gerçekleşen yatırım harcaması 68.416.983 TL.'dir. Bu yatırımın 65.966.697 TL.'si hazine yardımlarıyla, 2.450.286 TL.'si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %96,4'ünü Hazine yardımları, %3,6'sını öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2010 yılında 6005 sayılı Kanunla Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş; 2011 yılında 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitemize bağlanmış; 2012 yılında 6287 sayılı Kanunla Üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Veteriner Fakültesi olmak üzere 20 fakülte;

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 yüksekokul;

Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 8 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde 27.692 lisans, 3.089 ön lisans, 5.787 lisans üstü öğrencisi olmak üzere toplam 36.568 öğrenci öğrenim görmekte; 2.010 akademik, 1.756 idari, 625 işçi olmak üzere toplam 4.391 personel hizmet vermektedir.

1.3- 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

- Yapımına 2015 yılında başlanılan Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (62.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı, 2020 yılında %37'den %57'ye yükselmiştir.
- Yapımına 2015 yılında başlanılan Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları (17.000 m2) inşaatının yüklenicisi taahhüdünü yerine getiremediği için sözleşmesi feshedilmiştir. Binanın fiziki gerçekleşme oranı %75 seviyesindedir.
- Yıl içinde mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

→ Sağlık Sektörü

- Yapımına 2018 yılında başlanılan Diş Hekimliği Fakültesi (10.800 m2) inşaatı 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır.
- Yıl içinde, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım onarımlar yaptırılmıştır.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

- Yıl içinde, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programında yer alan 9 adet projenin toplam program ödeneği 61.436.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 13.599.000 TL. artışla toplam ödenek 75.035.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yatırım ödeneğindeki artış oranı %22 olmuştur. Yıl içinde toplam 68.416.983 TL. yatırım harcaması yapılmış ve %91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 31.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 1.895.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 32.895.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %6'dır. Eğitim sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 32.008.167 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %97 olmuştur.

→ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 3 adet projenin program ödeneği 28.780.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 11.704.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 40.484.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %41 olmuştur. Sağlık sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 34.752.816 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %86 olmuştur.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 1 adet projenin program ödeneği 1.656.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan proje için yıl içinde toplam 1.656.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2- 2020 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2011H03-1423
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Mühendislik Fak.(62.000 m2)
Başlama-Bitiş	2011-2021
Maliyeti	172.663.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2020 yılı yatırım programındaki ödeneği 27.000.000 TL olup, yıl içerisinde yapılan revizeyle 27.140.969 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 27.140.969 TL.'si harcanmış ve 2020 yılı nakdi gerçekleşmesi % 100 olmuştur.</p> <p>Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (45.000 m2): Önceki ihale sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yeni ihalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 28.01.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 124.962.000 TL. olan iş için 2020 yılında 27.140.969 TL. ödeme yapılmıştır. İnşaatın fiziki gerçekleşme oranı %57'ye ulaşmıştır.</p> <p>Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 32.343.000 TL. olan işin yüklenicisi taahhüdünü yerine getirmediği için 2020 yılında feshedilmiştir. Binanın fiziki gerçekleşme oranı %75 seviyesindedir.</p>

Resim-1, 2: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları



Resim-3: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları



Sektör	Sağlık
Proje No	2013I00-1855
Proje Adı	Hastane İnşaatı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Hastane İnşaatı (96.500 m ²), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2013-2022
Maliyeti	297.851.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2020 yılı yatırım programındaki ödeneği 16.780.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 16.380.000 TL olmuştur. Yıl içinde toplam 12.067.024 TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi %74 olmuştur.</p> <p>İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.660 TL. olan “Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 2020 yılında TOKİ’ye 7.468.800 TL. ödeme yapılmıştır. Yeni hastane binası tamamlanarak hizmete alınmış olup, TOKİ’ye olan ödemeler devam etmektedir.</p> <p>Yeni hastane binasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 2020 yılında 4.598.225 TL harcama yapılmıştır.</p>

Resim-4: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi



Sektör	Sağlık
Proje No	2016I00-2741
Proje Adı	Diş Hekimliği Hastanesi
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Hastane İnşaatı (10.800 m ²) Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2016-2022
Maliyeti	28.252.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2020 yılı yatırım programındaki ödeneği 6.000.000 TL. olup, yıl içinde yapılan revizelerle 17.704.000 TL. olmuştur. Yıl içinde toplam 17.703.946 TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi %100 olmuştur.</p> <p>Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşİ: Önceki ihale sözleşmesinin yüklenicinin isteğiyle feshedilmesi üzerine yeni ihalesi 25.10.2019 tarihinde yapılan, sözleşmesi 21.11.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 18.746.660 TL. olan iş için 2020 yılında 17.144.000 TL. harcama yapılmış ve tamamlanarak hizmete alınmıştır.</p> <p>Diş Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 2020 yılında 559.946 TL. harcama yapılmıştır.</p>

Resim-5: Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi



2.2- Tamamlanan Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2020H03-152824
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama-Bitiş	2020-2020
Maliyeti	400.000 TL.
Açıklama	Projenin 2020 yılı yatırım programındaki ödeneği 400.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 7.963 TL. olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşmesi % 100 olmuştur.

Sektör	Eğitim
Proje No	2020H03-150361
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Etüt-Proje
Başlama-Bitiş	2020-2020
Maliyeti	2.000 TL.
Açıklama	Projenin 2020 yılı yatırım programındaki ödeneği 2.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 35.600 TL. olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşmesi % 100 olmuştur.

Sektör	Eğitim
Proje No	2020H03-150362
Proje Adı	Yayın Alımı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama-Bitiş	2020-2020
Maliyeti	500.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2020 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, yıl içinde yapılan revizeyle 1.000.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 997.757 TL.'si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları yapılmıştır.</p>

Resim-6: Kütüphane



Sektör	Eğitim
Proje No	2020H03-150363
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2020-2020
Maliyeti	3.098.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2020 yılı ödeneği 3.098.000 TL. olup, yıl içerisinde yapılan revizelerle 4.710.468 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 3.825.878 TL.si harcanmış ve nakdi gerçekleştirme oranı %81 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat ve mefruşat alımları, bina bakım onarımları, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları yapılmış, ayrıca daha önce tamamlanan inşaatların kesin hesap kapsamındaki ödemeleri yapılmıştır.</p>

Resim-7: 15 Temmuz Kampüsü Rektörlük Binası Onarımı



Sektör	Sağlık
Proje No	2020I00-153325
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Büyük Onarım
Başlama-Bitiş	2020-2020
Maliyeti	6.000.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2020 yılı yatırım programındaki ödeneği 6.000.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 6.400.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 4.981.846 TL.'si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %78 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında yapılan harcamalarla Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.</p>

Sektör	DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
Proje No	2020K12-150329
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Proje Desteği
Başlama-Bitiş	2020-2020
Maliyeti	1.656.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2019 yılı ödeneği 1.656.000 TL olup, yıl içinde revize yapılmamıştır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p> <p>Ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.</p>

Proje Tamamlama Raporları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-152824			2020H03-152824		
Proje Adı	Kampüs Altyapısı			Kampüs Altyapısı		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz kampüsünde ihtiyaç duyulan yol, köprü, trafo, kanalizasyon hattı, yağmursuyu hattı, su isale hattı, doğalgaz hattı, telefon hattı gibi altyapı tesislerinin yapılması.			Üniversitemiz kampüsünde ihtiyaç duyulan yol, köprü, trafo, kanalizasyon hattı, yağmursuyu hattı, su isale hattı, doğalgaz hattı, telefon hattı gibi altyapı tesislerinin yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı			Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	400.000	-	-	7.963	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2020	-	7.963	-	-	7.963	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150361			2020H03-150361		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.			İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Etüt-proje			Etüt-proje		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	2.000	-	-	35.600	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2020	-	35.600	-	-	35.600	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150362			2020H03-150362		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	500.000	-	-	1.000.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)	-	997.757	-	-	997.757	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150363			2020H03-150363		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının, daha önce tamamlanan inşaatların kesin hesap kapsamındaki ödemelerinin yapılması.			Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının, daha önce tamamlanan inşaatların kesin hesap kapsamındaki ödemelerinin yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	3.098.000	-	-	4.710.468	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)	-	3.825.878	-	-	3.825.878	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020I00-153325			2020I00-153325		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.			Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	6.000.000	-	-	6.400.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)	-	4.981.846	-	-	4.981.846	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020K12-150329			2020K12-150329		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020			2020-2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	1.656.000	-	-	1.656.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)	-	1.656.000	-	-	1.656.000	-

2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2019 Sonu Kümülatif Harcama	2020 Yılı Program Ödenek	2020 Yılı Revize Ödenek	2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
Tarım						
Madencilik						
İmalat						
Enerji						
Ulaştırma-Hab.						
Turizm						
Konut						
Eğitim	5	176.663.000	71.009.000	31.000.000	32.895.000	32.008.167
Sağlık	3	332.103.000	256.098.000	28.780.000	40.484.000	34.752.816
D.Kamu Hizm.						
-İktisadi						
-Sosyal	1	1.656.000	0	1.656.000	1.656.000	1.656.000
TOPLAM	9	510.422.000	327.107.000	61.436.000	75.035.000	68.416.983

2020 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Eğitim

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2019 Kümülatif Harcama	2020 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2020 Revize Ödenek	2020 Harcama
2011H03-1423	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	172.663.000	71.009.000	27.000.000	140.969		27.140.969	27.140.969
<i>Alt Proje</i>	<i>Mühendislik Fakültesi (KOP)</i>		2021		172.663.000	71.009.000	27.000.000	140.969	<i>Prj.Arası Aktarma</i>	27.140.969	27.140.969
2020H03-152824	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	400.000	0	400.000	-392.037	Prj.Arası Aktarma	7.963	7.963
								-392.037	Prj.Arası Aktarma		
2020H03-150361	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	2.000	0	2.000	33.600	Prj.Arası Aktarma	35.600	35.600
2020H03-150362	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	500.000	0	500.000	500.000	Likit Ekleme	1.000.000	997.757
2020H03-150363	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	3.098.000	0	3.098.000	1.612.468		4.710.468	3.825.878
								1.395.000	Yedekten Aktarma		
								217.468	Prj.Arası Aktarma		
TOPLAM					176.663.000	71.009.000	31.000.000	1.895.000		32.895.000	32.008.167

2020 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Sağlık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2019 Kümülatif Harcama	2020 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2020 Revize Ödenek	2020 Harcama
2013I00-1855	Hastane İnşaatı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE (DÖNER SERM.)	2022	Konya	297.851.000	245.600.000	16.780.000 (2.000.000)	-400.000		16.380.000	12.067.024
Alt Proje	İnşaat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE (DÖNER SERM.)	2022	Konya	213.223.000	175.972.000	11.780.000 (2.000.000)			11.780.000	7.468.800
Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	84.628.000	69.628.000	5.000.000	-400.000	Prj.Arası Aktarma	4.600.000	4.598.225
2016I00-2741	Diş Hekimliği Hastanesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	28.252.000	10.498.000	6.000.000	11.704.000		17.704.000	17.703.946
Alt Proje	İnşaat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	20.252.000	4.498.000	4.050.000	13.094.000		17.144.000	17.144.000
Alt Proje	Makine-Teçhizat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	8.000.000	6.000.000	1.950.000	-1.390.000	Prj.Arası Aktarma Likit Ekleme	560.000	559.946
2020I00-153325	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	6.000.000	0	6.000.000	400.000	Prj.Arası Aktarma	6.400.000	4.981.846
TOPLAM					332.103.000	256.098.000	28.780.000	11.704.000		40.484.000	34.752.816

Sektör Adı : DKH - Sosyal

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2019 Kümülatif Harcama	2020 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2020 Revize Ödenek	2020 Harcama
2020K12-150329	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Konya	1.656.000	0	1.656.000			1.656.000	1.656.000
TOPLAM					1.656.000	0	1.656.000	0		1.656.000	1.656.000

GENEL TOPLAM					510.422.000	327.107.000	61.436.000	13.599.000		75.035.000	68.416.983
---------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------